

事業番号	341
------	-----

平成26年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	給食センター施設整備事業(北部)						担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	学校給食課		
	事業期間	平成25年度			～	平成27年度		担当係	北部学校給食センター		
	総合計画 分野別計画	主目的	3 教育・子育て		12 学校教育		2 安全でおいしい学校給食を提供します				
		副目的									
	予算区分	款	10	項	1	目	4	大	3	中	3
	根拠法令・個別計画	学校給食法									
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	心身の成長著しい児童及び生徒の食生活の健全化を図る施設である学校給食センターの管理運営の推進を図る。									
	内容 (手段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成10年に建築され、老朽化した施設を改修する。</li> <li>・平成25年度は、ボイラー等改修工事(ボイラー本体(2台)、ボイラー室及び蒸気配管)を改修する ための設計委託を実施した。</li> <li>・平成26年度は、ボイラー等改修工事及び焼き物機を改修するための設計委託を実施する。</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">ボイラー等改修工事監理委託 2,452千円 ボイラー等改修工事 49,306千円 焼き物機改修工事設計委託 2,158千円</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額	
コスト	直接経費	千円			1,365	53,916	
	正職員	従事者数	人			0.02	0.05
		人件費	千円	0	0	105	263
	その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
		人件費	千円			0	0
	費用合計		千円	0	0	1,470	54,179
対前年比		%		0.0	0.0	3,685.6	
財源	一般財源	千円	0	0	1,470	54,179	
	国・県支出金	千円			0	0	
	その他財源	千円			0	0	

業	活動指標名	単位		H23	H24	H25	H26
	績	ボイラー等改修工事	件	目標			1
実績						1	
業	焼き物機改修工事	件	目標				1
			実績				
績	成果指標名	単位		H23	H24	H25	H26
			ボイラー等改修工事	件	目標		
業	焼き物機改修工事	件	目標				1
			実績				

事業の自己評価	平成25年度の実施結果	事業の達成状況	ボイラー等改修工事(ボイラー本体(2台)、ボイラー室及び蒸気配管)を改修するための設計委託を実施した。				
		事業実施における課題	給食を実施していない夏休み期間中に工事を行う必要がある。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	学校給食法に基づき実施しており、事業の廃止は困難である。				
	平成26年度の改善内容	26年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	給食を実施していない夏休み期間中に工事を行う。				
	平成27年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)			
	判定理由	学校給食法に基づき実施しており、給食を提供するうえで、調理設備の整備は必要不可欠である。					
	27年度以降の改善案	設備の保守点検結果を十分に検討し、適切な整備を図る。					

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。