

事業番号	383
------	-----

平成26年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	市民センター施設整備事業							担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	味岡市民センター			
	事業期間	平成24年度			～	平成25年度		担当係	庶務係			
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		16 生涯学習		2 学習活動を支援します					
		副目的										
	予算区分	款	10	項	5	目	2	大	7	中	4	
	根拠法令・個別計画											
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	H25年度から新たに賃貸借契約をした市民センター西側駐車場について、安全に利用できるようにするため、舗装等の整備工事を行う。										
	内容 (手段)	<p>◆25年度実施内容 下記の日程で市民センター西側駐車場の測量・設計及び整備工事を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・測量・設計業務委託 H25.7.1～25.9.30 ・整備工事(舗装・フェンス・区画線設置・車止めブロック等) H25.12.6～26.3.14 <p>◆25年度直接経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計委託料(420千円) ・整備工事費(1,869千円) 										
	受益者負担	無										

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額		
コスト	費用	直接経費	千円		5,576	2,289		
		正職員	従事者数	人		0.10	0.10	
			人件費	千円	0	526	526	0
		その他職員	従事者数	人		0.00	0.00	0.00
			人件費	千円		0	0	0
	費用合計	千円	0	6,102	2,815	0		
	対前年比	%		#DIV/0!	46.1	0.0		
財源	一般財源	千円	0	6,102	2,815	0		
	国・県支出金	千円		0	0			
	その他財源	千円		0	0			

業 績	活動指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	施設整備率	%	目標			100	
			実績			100	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	施設整備率	%	目標			100	
			実績			100	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成25年度の実施結果	事業の達成状況	計画どおり整備を実施した。			
		事業実施における課題				
		事業を縮小・廃止したときの影響				
	平成26年度の改善内容	26年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)				
	平成27年度の事業の方向性	方向性の判定	平成25年度終了	平成25年度に事業を終了		
		判定理由				
		27年度以降の改善案				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成25年度終了	