平成27年度 事務事業評価シート

	事務事業	名	久保-	-色本	田区组	集会	施設	整備	事業		担当部	市長公	室	
	会計区分		一般会計		事業	類型	実施計画事業		担当課	協働的	推進課			
	事業期間		平成26年度			~			平成27年度		担当係	市民協働係		
	総合計画 ^{主目的}		7 行政経営			30 地域協働		協働	2 ⊐ミュ.		ニティ活動を	推進し	推進します	
	分野別計画	副目的	ı							実施計	画対象	0		
	予算区分		款	2	項	•	1	目	10	大	4	中	3	
	根拠法令・個	別計画	小牧市集	会施設	设置基準	隼								
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)		地域の健全な自治体活動を推進するため、地域コミュニティ活動及びレクリエーション活動 環境を整える。											
事														
業	内容 (手段)		◆26年度実施内容 地元区が所有する久保一色本田公会堂の老朽化と世帯数の増加に伴う狭あい化により、 地元区からの要望により、新たな集会施設の整備を行う必要が生じたため、新たに地域コ											
の			ミュニティ活動の拠点となる施設を整備し、自治会等の運営が円滑に行われるようにする。 平成26年度は建設に向け建築設計、地質調査を行った。											
概			◆26年度直接経費の内訳 役務費(68千円) 委託料(11,764千円)											
要			敷地		:設計に] 485.7	8m²		築工事	を行う。					
			委託	度直接経費(31千 費(31千 料(4,03 購入費(·円) 3千円)		I.	事請負	51千円) 負費(115,700 補助及び交		545千円)			
				県支出金 他財源の				整備総	洽交付金					
	受益者負	担	無											

				単位	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27予算額			
		直接経費		千円			11,832	123,060			
		正職員	従事者数	人			0.10	0.30			
		正聰貝	人件費	千円	0	0	526	1,578			
	費用	その他職員	その仏酔品	その仏酔号	- 1	従事者数	人			0.00	0.00
ス	" "		人件費	千円		0	0	0			
		費用	費用合計		0	0	12,358	124,638			
 		対前	年比	%		#DIV/0!	#DIV/0!	1,008.5			
		一般	財源	千円	0	0	12,358	29,838			
	財源	国・県	国•県支出金					30,000			
		その他財源		千円				64,800			

事業番号	16

	活動指標名	単位		H24	H25	H26	H27
	設計業務進捗率	%	目標			100	_
	故前来伤连抄车		実績			100	
	工事進捗率		目標				100
業	工事是抄午	%	実績				
			目標				
			実績				
績	成果指標名	単位		H24	H25	H26	H27
	工事進捗率	%	目標			_	100
	工事是抄午	70	実績				
			目標				
			実績				

	平成26年度の実施結果	事業の 達成状況	平成26年度において、集会施設の建設に向けた設計業務及び地質調査業務を実施した。 設計業務を進めるにあたっては、地元関係者を交えた意見調整を図り、集会施設の利用主体となる地元区の合意を得られる内容の設計書が完成した。
		事業実施におけ る課題	
事業の		事業を縮小・ 廃止したときの 影響	
業の自己評価	平成27年度の	27年度における 事業の改善・見 直し内容(新規追 加事項、廃止・削 減事項等)	
	平成28年度の事業の方向性	方向性の判定	平成27年度終了 平成27年度に事業を終了予定 予定
		判定理由	
		28年度以降 の改善案	

_	方向性の判定	判 定 理 由
次評価	平成27年度 終了予定	