

事業番号	058
------	-----

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

事業の概要	事務事業名	(仮称)農業公園整備事業						担当部	市民産業部			
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	農政課			
	事業期間	平成19年度			～	平成25年度			担当係	農政係		
	総合計画 分野別計画	主目的	6 産業振興		28 農業		3 農業にふれあう場の整備を進める					
		副目的										
	予算区分	款	6	項	1	目	3	大	8	中	1	
	根拠法令・個別計画	(仮称)小牧市農業公園整備基本構想、(仮称)小牧市農業公園整備基本計画										
	実施・運営 方法	<input type="radio"/>	市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/>	地域住民組織		<input type="checkbox"/>	一部又は全部委託		
		<input type="checkbox"/>	指定管理・外郭団体			名称:						
		<input type="checkbox"/>	NPO・その他			名称:						
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	生産者と消費者の交流促進や食文化の継承、環境学習等の拠点を整備し、国民的テーマである「食育」という課題を取入れ、家庭・学校・保育園・幼稚園・地域などにおける食育の推進を図る。											
内容 (手段)	基本計画において定めた基本的な内容に基づき、設計条件との整合性を図るとともに、実施設計に向けて、公園の骨格となる施設配置、諸施設の形状、基盤施設、植栽等について概略の基本設計を実施した。(基本設計委託料:33,285,000円) また、農業公園予定地内の現況測量を実施した。(現況測量委託料:3,097,500円)											
受益者負担	無	内容										

			単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額	
	コスト	費用	直接経費		千円	35	36,423
正職員			従事者数	人	0.70	0.70	0.00
			人件費	千円	3,755	3,755	0
その他職員			従事者数	人	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0
費用合計			千円	3,790	40,178	0	
対前年比		%		1,060.1			
財源	一般財源		千円	3,790	40,178	0	
	国・県支出金		千円	0	0	0	
	その他財源		千円	0	0	0	

業 績	活動指標	活動指標名		単位	H21	H22	H23
		各種イベントでのPR	回	目標	5	5	0
				実績	4	0	
		指定管理者導入に伴う会議	回	目標	5	8	0
				実績	5	15	
				目標			
	実績						
	成果指標	成果指標名		単位	H21	H22	H23
		来場者数	人	目標	—	—	—
				実績	—	—	
			目標				
			実績				

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	市民に親しまれる農業公園を目指すため、基本計画を一部見直すとともに、基本設計を完了させた。 また、地形データを得るため現況測量を行った。				
	事業を廃止・休止したときの影響	食育と環境学習の2大テーマを掲げ、小牧市民、特に子どもたちが農に親しみを持ち、農と食のつながりを学習できるよう計画を進めてきたところである。事業廃止・休止した場合、市民の「食と農」における意識がさらに希薄になっていく恐れが考えられる。				
	判定	B	市が実施(改善が必要)			
	判定理由	食育と環境学習の2大テーマを掲げ事業を進めてきたが、今後については、改めて事業のあり方を再検討するものであるため。				
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	今後、長期的視点に立って市民からのご意見を伺いながら、改めて事業のあり方を再検討を行っていく。				

二次評価	判定	B	市が実施(改善が必要)			
	判定理由	一次評価のとおり				