事業番号	210

平成27年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	小松寺土地区画整理事業特別会計繰出金							担当部	都市建設部	
	会計区分	一般会計		事業類型	実施計画事業				担当課	区画整理課	
	事業期間	平成12年度以前 ～ 平成30年度							担当係	庶務係	
	総合計画分野別計画	主目的	6 都市基盤 21 市街地整備 2 良好な住宅地を創出します								
		副目的	21-1							実施計画対象	○
	予算区分	款	8	項	4	目	6	大	4	中	1
	根拠法令・個別計画	土地区画整理法、尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業計画									
	目的（対象をどの様な状態にするのか）	一般会計より小松寺土地区画整理事業特別会計に繰出金として予算措置をし、区画整理区域内の土地権利者及び周辺住民のため、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り、健全な市街地を整備する。									
	内容（手段）	◆平成26年度実施内容 繰出金を活用し、実施した事業は以下のとおりである。 土地区画整理法に基づき、都市計画道路及び区画道路を配置・整備する。また、公園、緑地及び調整池等も一体的に整備する。 平成26年度は、宅地の造成、70mの道路整備及び整備に係る現場の確認、設計、監理監督業務を行った。 【繰出金の算出規準】 ・H26決算額＝258,007,115（歳入決算額）－12,122,055(保留地処分金）－10,601,000(県支出金）－16,119,060（繰越金等） ・H27予算額＝257,803千円（歳出予算額）－1,062千円(繰越金等）									
	受益者負担	無									

コスト				単位	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27予算額
	費用	直接経費		千円	85,541	188,869	219,165	256,741
		正職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計		千円	85,541	188,869	219,165	256,741
		対前年比		%		220.7	116.0	117.1
	財源	一般財源		千円	85,541	188,869	219,165	256,741
		国・県支出金		千円	0	0	0	0
		その他財源		千円	0	0	0	0

事業番号	210

業績	活動指標名	単位		H24	H25	H26	H27
	道路整備延長（単年）	m	目標	30	230	110	68
			実績	31	230	70	
	建物補償件数（単年）	件	目標	1	2	0	0
			実績	1	2	0	
			目標				
			実績				
	成果指標名	単位		H24	H25	H26	H27
	道路整備延長（累計）	m	目標	13,598	13,828(+230)	13,938(+110)	13,966(+68)
			実績	13,598	13,828(+230)	13,898(+70)	
			目標				
			実績				

事業の自己評価			
平成26年度の実施結果	事業の達成状況	平成26年度は、道路整備を70m行った。 結果、事業計画上の道路整備計画延長14,465.5mに対して平成26年度末の整備済延長が13,897.5mとなり、道路整備率が0.5ポイント（H25：95.6%⇒H26：96.1%）上昇した。	
	事業実施における課題	駅周辺の良好な住環境整備を促進すべき市街地でありながら、緊急車両が進入できないような狭隘道路の問題が長期間継続することは、都市の防災性の向上や安心快適な市街地形成の観点で、地元住民に不利益を与える可能性がある。	
	事業を縮小・廃止したときの影響	道路、公園等の公共施設と宅地整備を総合的に行う区画整理事業が事業途中で廃止・休止となった場合、これまでに土地利用を制限してきたことや、その他不利益を地区内権利者に与えることになるため損害賠償が想定される。また、都市計画法、土地区画整理法に基づいて決定された、都市計画決定、仮換地指定、事業計画等の取消は、現実的に困難である。よって、事業の早期完了を目指し、安全安心なまちづくりのため土地区画整理事業を継続的に進めていく必要がある。	
平成27年度の改善内容	27年度における事業の改善・見直し内容（新規追加事項、廃止・削減事項等）	今年度については、道路整備率100%を目指し、必要な事務（設計積算、工事発注）を早期に進める。	
平成28年度の事業の方向性	方向性の判定	維　持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの （対象や手段を見直す場合も含む）
	判定理由	小松寺地区は、進捗状況が約96%（道路整備率）に達しており、事業完了の目処がついたため、早期に換地処分等の事務を進め、終結を目指す必要がある。	
	28年度以降の改善案	小松寺地区は、平成30年度末を目指し、換地処分等の事業終結に向けた事務を着実に進める。	

二次評価	方向性の判定	判　定　理　由
	維　持	一次評価のとおり。